

Orientační harmonogram elektroprací Barunčina 1849-1853, Praha 12	
Příprava kabelové trasy HDV č.p. 1849 -1853	5. - 7.3.
Instalace nových elektroměrových rozvaděčů č.p. 1852,1853	8.3.
Příprava kabelů a kabelových tras 1.NP - 4.NP č.p. 1852,1853	9. - 13.3
Instalace kabelů a zapojení v jednotlivých bytech č.p. 1852	14.3.
Instalace kabelů a zapojení v jednotlivých bytech č.p. 1853	15.3.
Demontáž elektroměrových rozvaděčů 1. NP-4.NP č. p. 1852,1853	16.3.
Dokončovací práce (SDK kasliky, ostatní) č.p. 1852,53	16. -20.3.
Instalace nových elektroměrových rozvaděčů č.p. 1850, 1851	19.3.
Příprava kabelů a kabelových tras 1.NP - 4.NP č.p. 1850,1851	21. - 23.3
Instalace kabelů a zapojení v jednotlivých bytech č.p. 1850	26.3.
Instalace kabelů a zapojení v jednotlivých bytech č.p. 1851	27.3.
Demontáž elektroměrových rozvaděčů 1. NP-4.NP č. p. 1850,1851	28.3.
Dokončovací práce č.p. 1850,51 (SDK kasliky, ostatní)	28.3 - 3.4
Instalace nových elektroměrových rozvaděčů č.p. 1849	3.4.
Příprava kabelů a kabelových tras 1.NP - 4.NP č.p. 1850,1851	5.- 9.4.
Instalace kabelů a zapojení v jednotlivých bytech č.p. 1850	10.4.
Demontáž elektroměrových rozvaděčů 1. NP-4.NP č. p. 1849	11.4.
Dokončovací práce č.p. 1849,1850,1851,1852,1853 (SDK kasliky, ostatní)	11.- 16.4

Žluté pole - Bude probíhat vypnutí jednotlivých bytů na nezbytně nutnou dobu cca 2 hod.

Zelené pole - Bude probíhat vypnutí celého domu na dobu cca 8 hodin.